

**Wyjaśnienia do protokołu Komisji Rewizyjnej Nr 3/2022 z dnia 26.10.2022r.
z kontroli w zakresie umów zleceń i umów o dzieło za rok 2021 i 2022 oraz robót
inwestycyjnych za 2021 rok.**

1. Przyczyny anulowania umów w rejestrze umów:

Umowy z 2021 roku tj. umowa nr 31/2021, 32/2021 i 33/2021 znajdujące pod pozycjami w rejestrze umów kolejno 41, 42 i 43 zostały anulowane przez pracowników merytorycznych.

Z rozmów z przeprowadzonych z pracownikami merytorycznymi wynika, że umowy 41, 42 i 43 nie zostały zawarte z kontrahentami z powodu zmiany sytuacji.

2. Informacja o realizacji RFIL

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) - program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

RFIL w gminie Bolesławiec:

Przyznane dochody:

IX 2020r. – 500.000 zł. bez wskazania konkretnych zadań do wykonania,

IV 2021r. – 360.000 zł. ze wskazaniem zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu”

Razem – 860.000 zł.

W trakcie 3 letniej realizacji programu, po zmianach planów proponowanych przez Wójta Gminy, zatwierdzonych przez Radę Gminy, podział środków na wydatki wygląda następująco:

- a) Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu – 360.000 zł.
- b) Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków – 390.000 zł.
- c) Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec – 110.000 zł.

Plan realizacji na dzień 01.01.2023r wygląda następująco:

Wyszczególnienie	Wykonano na wartość	Pozostało do wykonania
a) Zabezpieczenie ruin ...	65.433,10	294.566,90
b) Przebudowa oczyszczalni	330.502,89	59.497,11
c) Budowa przedszkola ...	104.550,00	5.450,00
Razem	500.485,99	359.514,01

Poniżej przedstawiono wykonanie realizacji zadań za 2 lata budżetowe.

Ustalenie wynagrodzenia dokonano na zasadzie negocjacji z zleceniobiorcą . Ustalono cenę ryczałtową. We wcześniejszej umowie ustalono wynagrodzenie miesięczne a obecnie ustalono wynagrodzenie jednorazowe płatne po zakończeniu wszystkich czynności określonych w umowie.


WOJT
Dorota Makówka

Wykonanie dochodów i wydatków środków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 rok

w złotych										
Dział	Rozdział	Zadanie	§ dochodów	Plan dochodów	Wykonane dochody	% wykonania	§ wydatków	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75816		6100	185 636,60	185 636,60	100,0%				
010	01010	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.					6050	67 527,30	65 350,80	96,8%
801	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.					6050	104 550,00	104 550,00	100,0%
921	92120	Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu.					6050	13 559,30	13 559,30	100,0%
Ogółem				185 636,60	185 636,60	100,0%		185 636,60	183 460,10	98,8%


SKARBNIK GMINY
 mgr Jarosław Jeziorowski

Wykonanie dochodów i wydatków środków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022 rok

w złotych										
Dział	Rozdział	Zadanie	§ dochodów	Plan dochodów	Wykonane dochody	% wykonania	§ wydatków	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75816		6100	374 346,50	374 346,50	100,0%				
010	01044	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.					6100	322 472,70	265 152,09	82,2%
801	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.					6100	0,00	0,00	
921	92120	Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu.					6100	51 873,80	51 873,80	100,0%
Ogółem				374 346,50	374 346,50	100,0%		374 346,50	317 025,89	84,7%


SKARBNIK GMINY
mgr Jarosław Jeziorowski