

**Informacja**  
**z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Bolesławcu**  
**za okres: od 19 stycznia 2024 r. do 14 marca 2024 r.**

**CZEŚĆ I**

1. Informacje dot. inwestycji: „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec”

Zakres prac wykonanych

- zamontowano dźwigary kratowe konstrukcji dachu zakres w osiach 3-11; B-E
- zakończono prace konstrukcji płatwiowo-kleszczowej osie B-E ; 1-3
- ułożenie membrany dachowej wraz z przybiciem łąt w osiach 3-11 ; B-E

Prace wykonywane obecnie na budowie.

- kontynuacja prac związanych z pokryciem dachu
- trwają prace murarskie ścianek działowych

Planowane roboty

-odwierty do pomp ciepła (projekt zaakceptowany, wykonanie odwiertów planowane druga połowa marca)

2. Informacje dot. zadania: „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków” -

Prace wykonane w ostatnim okresie:

- kontynuacja układania kabli zasilających i sterowniczych,
- budynek technologiczny – rozpoczęcie robót tynkarskich, rozpoczęto prace na stropodachu,
- bioreaktor- zakończenie zbrojenia ścian – 97%,
- istniejący budynek socjalny – kontynuacja instalacji elektrycznej, wewnętrzna instalacja wody,
- zabetonowanie fundamentów pod budynek warsztatowo garażowy, wykonanie dwóch stropów fundamentowych pod wiatę; murowanie ścian budynku przed wiatą,
- wpięcie instalacji wodociągowej i wykonanie rurociągu do stacji ścieków dowożonych,
- montaż wyposażenia w komorze zasuw przy przepompowni oraz w pompowni ścieków,
- montaż wyposażenia studni pomiarowej ścieków oczyszczonych.

3. W temacie organizacji pozarządowych – w dniu 18.01.2024 został ogłoszony otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2024. Oferty należało złożyć do 14.02.2024. Wpłynęło 17 ofert (8- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 9- kultura fizyczna, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych).
4. Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na Przebudowę drogi gminnej nr 118021E w miejscowości Podbolesławiec. Kwota dofinansowania 124.431,00 zł, wkład własny na poziomie 40% 85.393,89 zł.
5. Informacja dot. zadania: „Park nad Prosną” – 25.01.2024 ruszył przetarg do którego przystąpił jeden wykonawca : SORTED SP. Z O. O. Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; Do postępowania wpłynęła jedna oferta z ceną: 6.371.400,00. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, iż na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 2.998.550,00 zł.  
Równocześnie Zamawiający informuje, iż nie posiada środków budżetowych na zwiększenie tej kwoty do wysokości oferty z najniższą ceną. W związku z tym, zgodnie z art. 255 pkt 3) PZP Zamawiający zmuszony jest unieważnić postępowanie.  
  
W dniu 15.02.2024 ruszył kolejny przetarg do którego zgłosiła się ponownie firma SORTED SP. Z O. O. Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno z kwotą 5.737.950,00 zł. Zamawiający ze względu na brak możliwości finansowej na zwiększenie kwoty do wysokości oferty jest zmuszony ponownie unieważnić postępowanie.
6. Zgodnie z regulaminem programu Granty PPGR, beneficjenci mają obowiązek poddania się procedurze monitorowania utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od daty jego zakończenia przez Gminę Bolesławiec. Gmina Bolesławiec wystąpiła z prośbą do Obdarowanych o złożenie oświadczenia o posiadaniu sprzętu. Wszystkie osoby, którzy otrzymały sprzęt złożyły wymagany dokument.

7. Informacja dot. zadania pn: „Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Bolesławiec” – w dniu 7.02.2024 zostały wysłane zapytania ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców na zadanie: Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego oraz szacunkowego zestawienia kosztów dot. zadania inwestycyjnego „Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Bolesławiec”. Wpłynęły dwie oferty, jedna na kwotę 38.000,00 od ProjektLines Paulina Majchrzak, 98-285 Wróblew ul. Smardzew 35A, druga na kwotę 33.210,00 zł od EBER Krzysztof Dzikoński, 98-400 Wieruszów, Mieleszynek 14a. W dniu 15.02.2024 została podpisana umowa z EBER Krzysztof Dzikoński, 98-400 Wieruszów, Mieleszynek 14a, czas realizacji umowy do 30.03.2024r.
8. Nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu w dniu 21.02.2024 na zadanie pn „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Bolesławiec” na okres 01.04.2024r. do 30.06.2026r. Do postępowania przystąpiła jedna firma- EKO-REGION” SPÓŁKA Z O.O., 97-400 BEŁCHATÓW, UL. BAWEŁNIANA 18. I ten sam wykonawca został wyłoniony. Cena brutto na 26 m-cy postępowania przetargowego, jaką Wykonawca przedstawił w ofercie to 2 560 896,00 zł. W związku z powyższym kwota brutto za 1 Mg odbioru i zagospodarowania odpadów wynosi od IV.2024 r. : 1347,84 zł (dotychczasowa kwota to 1142,64 zł – wzrost o 205,20 zł czyli o ok. 18%).
9. Złożono wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest dla jednostek samorządu terytorialnego.
10. Prowadzono bieżące naprawy ubytków dróg gminnych po zimie.
11. Podjęto działania w celu przywrócenia posterunku policji w Bolesławcu.
12. Zmieniono stawki czynszu dla podmiotów gospodarczych o wskaźnik GUS 11,4% oraz naliczono nowe stawki za koszty ogrzewania w wynajmowanych budynkach gminnych.
13. Wyłoniono w wyniku przetargu dostawcę opału na rok 2024 do budynków gminnych

14. Prowadzono działania związane ze stanem jakości wody na SUW Kamionka.
15. Realizowano zadanie dot. aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
16. Udział w walnym zebraniu GSW.
17. Rozpoczęto remont pomieszczenia kuchni w Sali OSP w miejscowości Żdzary.
18. Zakończono inwestycję instalacji ulicznych lamp solarnych w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróscin.
19. Wysłano projekt planu miejscowego dla części obrębu ewidencyjnego Bolesławiec do ponownych uzgodnień do RZGW w związku z otrzymanym uzgodnieniem negatywnym,

Burmistrz Miasta i Gminy Bolesławiec

*Dorota Makówka*

## CZĘŚĆ II

### wykaz zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego jest na dzień 12.03.2024

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych** na dzień 12.03.2024 r. wynoszą:

- 9 767,60 zł

zaległości na dzień 11.12.2023 wynosiły

- 17 074,90zł

Zaległości z **tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego osoby fizyczne** na dzień 12.03.2024

- 112 930,44 zł

Zaległości na dzień 11.12.2023 wynosiły

- 127 803,39 zł

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych** na dzień 12.03.2024 wynoszą :

- 223 440,35 zł

Zaległości na dzień 11.12.2023 wynosiły

- 179 500,15 zł

W/W zaległości dotyczą 13 osób na wszystkie zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły w miesiącach poprzednich.

### wykaz zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki na dzień 12.03.2024r.

Zaległości z tytułu opłat za **wodę** wynosi na dzień 12.03.2024r. – 92 668,25 zł ( w tym SPA GOLF OAZA 79 653,44 zł) **zaległości oprócz SPA GOLF OAZA 14 014,81zł**

Zaległości na dzień 11.12.2023 wynosiły 87 781,84 zł ( Bez SPA 10 336,13 zł)

Zaległości z tytułu opłat za **ścieki** wynoszą na dzień 12.03.2024r. - 165 314,76 zł (w tym zaległości SPA GOLF OAZA 136 673,67 zł) **zaległości oprócz SPA GOLF OAZA**

**28 641,09 zł**

Zaległości na dzień 11.12.2023 wynosiły - 158 596,79 zł (bez SPA 21 923,12 zł )

Na w/w zaległości wystawiono 66 szt. wezwania do zapłaty.

.....

**Dział 70005** – gospodarka mieszkaniowa (czynsz, CO)

Zaległość dotyczy 3 podmiotów gospodarczych na kwotę 1 789,19zł  
(GCK B-c – 5,56zł, , Bolsmed – 1 685,81zł, Orange Polska- 97,82zł)

**Dział 70007**-gospodarka mieszkaniowa (czynsz, CO)

Zaległość dotyczy 4 osób fizycznych na kwotę 2 823,97zł

**Dział 92120** – ochrona zabytków

*IV Solutions* tytułem kara umowna na kwotę 26 072,51zł.

W dniu 2 lutego 2023r na pozycji *IV Solutions* została zaksięgowana kwota 11 106,41zł z potrącenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pozostała zaległość do uregulowania 14 967,10zł.

Gmina otrzymała od Sądu Rejonowego w Wieluniu odpis nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Na powyższe zaległości nie wystawiono upomnień.